

**План работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда находящегося в управлении  
ООО «Домострой» на 2016 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Адрес</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Объем работ</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Примечания</b>	
	<b>Тверская, 31</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно	
		Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено	
		Покраска задвижек	4 м <sup>2</sup>	августа	выполнено	
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	выполнено	
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику	
	<b>Тверская, 33</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно	
		Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено	
		Покраска задвижек	4 м <sup>2</sup>	августа	выполнено	
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	выполнено	
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику	
		Ремонт крыльца	8 м <sup>2</sup>	Май, июль	выполнено	
		Замена задвижек на шаровой кран на элеваторе	2 шт	июль	выполнено	
		<b>Октябрьская, 2</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
			Ремонт козырька	2 м <sup>2</sup>	май	выполнено
			Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено
	Покраска задвижек		4 м <sup>2</sup>	августа	выполнено	
	Уборка придомовых территорий			Январь-декабрь	выполнено	
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику	
		Ремонт крыльца	2 м <sup>2</sup>	Май, июль	выполнено	
		<b>Октябрьская, 3</b>	Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
			Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено
			Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	Покос травы			Июнь-август	Выполняется по графику	
	Покраска задвижек		4 м <sup>2</sup>	август	выполнено	
	<b>Октябрьская, 4</b>	Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно	
		Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено	
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно	
		Подсыпка ПГС	6 м <sup>3</sup>	май	выполнено	
		Ремонт крыльца	2 м <sup>2</sup>	май	выполнено	

		Покраска задвижек	4 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику
		Замена ввода отопления	1	июнь	выполнено
	<b>Октябрьская, 6</b>	Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено
		Покраска задвижек	4 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Замена ввода отопления	1	июнь	выполнено
		Подсыпка ПГС	6 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Ремонт крыльца	3 м <sup>2</sup>	май	выполнено
		Частичный ремонт кровли и лаг	2 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
		Демонтаж песочницы		июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику
	<b>Октябрьская, 8</b>	Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Ревизия узла управления	1	июнь	выполнено
		Покраска задвижек	4 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Замена ввода отопления	1	июнь	выполнено
		Подсыпка ПГС	3 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Замена магистрали ХВС на вводе	2,5 п/м	июнь	выполнено
		Ремонт крыльца	2 м <sup>2</sup>	май	выполнено
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		Июнь-август	Выполняется по графику
	<b>Октябрьская, д.15</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Замена общедомового прибора учета ХВС		ноябрь	выполнено
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Подсыпка грунта у торца под. 3	1 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Частичная окраска цоколя от надписей	15 м <sup>2</sup>	июнь-август	выполнено
		Частичный ремонт крыльца под. 1		июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Восстановление цоколя		июнь-август	Перенос на 2017 г.

		у водосточной трубы под. 1 и 2			
		Окраска лавочек и урн		июнь-август	Выполнено
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	<b>Октябрьская, д.17</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Замена общедомового прибора учета ХВС		ноябрь	выполнено
		Убрать лепнину над козырьком входа к судьям			Перенос на 2017 г.
		Частичная побелка лестничных маршей 3 под.	32 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Замена ввода ХВС ППБЗ	9,5 м/п	август	выполнено
		Замена светильников на крыльцах	4 шт.	июнь-август	Выполнено
		Восстановление штукатурного слоя потолка 1 эт., 3 под.	2 м <sup>2</sup>	июнь-август	Выполнено
		Частичная покраска цоколя от надписей	28 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		<b>Тверская, д.4</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь
	Ревизия запорной арматуры			июнь	выполнено
	Работа по содержанию и текущему ремонту			Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	Уборка придомовых территорий			Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	Покос травы			июнь-август	Выполняется по графику
	Замена задвижек на шаровые краны на элеваторах		2шт.	июль	выполнено
	Замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале		24 шт.	март	выполнено
	Окраска лавочек и урн, игр. оборудование (карусель, качель-балансир, тен. столов)			июнь	выполнено
	Покраска входных дверей и на мусорокамерах		12 шт.	июнь	выполнено
	Подсыпка грунта на газоны		2 м <sup>3</sup>	апрель	выполнено
	Ремонт игрового оборудования			октябрь	выполнено
	Косметический ремонт подъезда 4			октябрь	выполнено
	<b>Тверская, 8</b>		Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной		июнь

		системы			
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Частичный ремонт отмостки у под. 1	2 п/м	июнь	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	0,3 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Покраска швеллеров на переходных лоджиях		май	выполнено
		Покраска входных групп запасного выхода	2 шт.	июнь	выполнено
		Подсыпка грунта на газоны	1 м <sup>3</sup>	апрель	выполнено
		Покраска лавочек у подъездов, двери в подвал 1		июнь	выполнено
		Ремонт газонного ограждения дет. площадки		июнь-август	Выполнено
		Штукатурка и покраска монолитного пояса	2 п/м	июнь	выполнено
		Проверка общедомового прибора учета ГВС, ХВС и отопления		июль	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	0,3 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Частичный ремонт отмостки у под. 1	2,5 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
	<b>Тверская, 11</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Частичная окраска цоколя от надписей	5 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
		Ремонт отмостки вдоль дома со стороны двора между 1 и 2 под.	18 м <sup>2</sup>	июль	Выполнено
		Уборка подвала от мусора		декабрь	
		Ремонт межпанельных швов	11 п/м	июнь-август	выполнено.
		Частичный ремонт пола на этажных площадках под. 1		июнь	выполнено
		Обрезка кустов и сухих веток на дет. площадке		июнь	выполнено
		Очистка приемных воронок от мусора		апрель	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	0,3 м <sup>3</sup>	май	выполнено

		Покраска газонного ограждения дет. площадки и урн		июнь	выполнено
		Ремонт порога у выхода на крышу 2-го и 3-го подъезда		июнь-август	Выполнено
		Замена магистрали ГВС магистрали в подвале дома	254 м/п	Март- апрель	Выполнено
		Замена магистрали ХВС в подвале подъезда 4	39 м/п	март	выполнено
		Замена задвижек на шаровые краны на вводе	3 шт.	июнь	выполнено
		Изоляция трубопроводов в подвале дома	260 м/п	апрель	выполнено
		Замена задвижек на шаровые краны на вводе	3 шт.	июль	выполнено
		Замена задвижек на шаровые краны на элеваторе	2 шт.	июнь	выполнено
		Покраска дверей выхода на крышу	5,6 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
	<b>Тверская, 12</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Ремонт разрушающихся ступеней на лестничных маршах у запасных выходов	16 шт.	июнь	выполнено
		Восстановление цементной стяжки у офиса 3	1,05 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
		Восстановление штукатурного слоя на монолитном поясе	2,2 м <sup>2</sup>	Июль	Выполнено
		Покраска лавочек и урн, игрового оборудования		июнь	выполнено
		Замена контейнеров для сбора мусора	2 шт.	Март, сентябрь	выполнено
	<b>Тверская, 14</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Подсыпка песка на детскую площадку	0,5 м <sup>3</sup>	июнь	выполнено
		Покраска лавочек и игрового оборудования на детской площадке	16,88 м <sup>2</sup>	Июнь	Выполнено

		Восстановить примыкание кровли по периметру крыши 2-го и 3-го подъездов	150 м/п	Июнь	Выполнено
		Покраска входных дверей	6 шт.	июнь	выполнено
		Ремонт потолка козырька под. 1	10 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
		Ремонт стен и потолка у выхода на крышу под. 1		июль	выполнено
		Установка швеллеров на переходных лоджий на 2-х этажах	3 шт.	Июнь	Выполнено
		Штукатурка и покраска стен 1 этажа подъездов 1 и 3		ноябрь	выполнено
	<b>Тверская, д.15</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Окраска лавочек и урн	20,6 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
		Частичная окраска цоколя от надписей	18 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Подсыпка песка в песочницы	0,2 м <sup>2</sup>	май	выполнено
		Очистка приёмных воронок	6 шт.	Апрель	выполнено
		Частичный ремонт дороги у подъезда 5 (заделать яму)	1 м <sup>2</sup>	июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Частичный ремонт крылец у под.2	1,5 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Покраска газонного ограждения между 4 и 5 подъездом	7,8 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
		Покраска входных дверей и мусорокамер	12 шт.	июль	выполнено
		Закрыть торцы козырьков крылец металлическим поясом	14 м <sup>2</sup>	ноябрь	
		Установка пандусов на 4 и 6 под.	12 п/м	Май, июнь	выполнено
		Ремонт лавочек у подъездов	4 шт.	Май-июнь	выполнено
		Ремонт качелей на дет. площадке	2 шт.	май	выполнено
		Выравнивание газонного ограждения на автостоянке		июль	выполнено
		Установка дополнительного балансировочного крана на вводе ГВС	1 шт.	август	выполнено
	Замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале	10 шт.	август	выполнено	
	Установка балансировочных клапанов на стояках ГВС	3 шт.	август	выполнено	

	<b>ул. Тверская, д.16</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Покраска урн и лавочек	12,24 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
		Покраска отсекающих решеток у тех. этажей в 4-х подъездах	4 шт.	июнь-август	Выполнено
		Покраска наружной части входных дверей	4 шт.	июнь	выполнено
		Ремонт напольной плитки в тамбуре 3-го подъезда	0,4м <sup>2</sup>	июнь-август	Выполнено
		Восстановить откос над тамбурной дверью в 4-ом подъезде	0,5 м <sup>2</sup>	июнь-август	Выполнено
		Увеличить длину сливов на козырьках над входом в подъезды	8 шт.	июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Подсыпка песка на игровую площадку	3 м <sup>3</sup>	Май	выполнено
	<b>Володарского, д.4/18<sup>А</sup></b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Замена запорной арматуры на магистрали ГВС	2 шт.	июль	выполнено
		Покраска лавочек, урн	21,42 м <sup>2</sup>	Июль	Выполнено
		Шпаклёвка и покраска стены на лестничном марше под. 7	4,05 м <sup>2</sup>	Июль	Выполнено
		Ремонт крыльца 2-го подъезда		октябрь	выполнено
		Частичный ремонт отмостки с главного фасада (под. 4)	1,5 м <sup>2</sup>	Октябрь	Выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	2 м <sup>2</sup>	май	выполнено
		Частичная покраска стен и цоколя от надписей			Перенос на 2017 г.

		Покраска ограждающих столбиков и газонных ограждений		Июль	Выполнено
		Покраска входных дверей, мусорокамер, подвалов	19 шт.	июль	выполнено
		Утепление стены и температурного шва у кв.81		сентябрь	выполнено
		Ремонт примыкания на крыше лоджий кв.81 и 130		сентябрь	выполнено
		Ремонт кровли в месте примыкания к ливневой воронке 2-ой подъезд		май	выполнено
		Частичный ремонт пола на 1 этаже 1-ом подъезде	1,5 м <sup>2</sup>	июнь-август	выполнено
		Частичное кронирование деревьев		июль	выполнено
		Ремонт штукатурного слоя на прямках 3-го и 5-го подъездов		Июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Ремонт примыкания отмостки к цоколю по периметру дома под.4 -б		Июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Организовать водоотводящий канал ливневой канализации у 4-го подъезда		Июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Ремонт кирпичной кладки машинного отделения на крыше 7-го подъезда		Июнь-август	выполнено
		Замена мусорных контейнеров	2 шт.	июнь	выполнено
		Ремонт кровли	37 м <sup>2</sup>	июль	выполнено
		Установка пандусов 1 и 3 под.		сентябрь	выполнено
		Устройство парапета на крыше под. 3	3,6 м/п	август	выполнено
		Проверка общедомового прибора учета отопления	1 шт.	июль	выполнено
		Покраска игрового оборудования		июль	выполнено
	<b>Володарского, Д. 4/18<sup>Б</sup></b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Проверка вычислителя узлов учета отопления и ГВС		август	выполнено
		Покраска входных дверей	5 шт.	Июнь-август	Выполнено
		Ремонт крылец 1 и 2 подъездов		Июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Штукатурка и покраска стены 1-го подъезда	1,75 м <sup>2</sup>	июнь	Выполнено



		Ремонт кровли вокруг ливневой воронки 2 под.	2 м <sup>2</sup>	Июнь-август	выполнено
		Ремонт кладки приемка и крыльца офиса		Июнь-август	Перенос на 2017 г.
		Ремонт кирпичной кладки машинного отделения на крыше 1-го подъезда		Июнь-август	выполнено
		Восстановление водостока у крыльца 2-го подъезда			Перенос на 2017 г.
		Покраска потолка у мусорокамеры (после пожара)	3,22 м <sup>2</sup>	Июнь	выполнено
		Ямочный ремонт дорожного полотна		октябрь	выполнено
	<b>Вернова, 3<sup>А</sup></b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Ремонт стяжки крыльца под.10	4,5 м <sup>2</sup>	апрель	выполнено
		Ремонт и покраска почтовых ящиков в под.10,11,9	12,1 м <sup>2</sup>	апрель	выполнено
		Ремонт кровли в под.11 над кв. 578 и кв. 573	20 м <sup>2</sup>	октябрь	выполнено
		Частичная покраска стен от надписей		апрель-июль	выполнено
		Ремонт стяжек над крыльцами в под.1 и в под.8	7,2м <sup>2</sup>	август-сентябрь	выполнено
		Ремонт кровли над лифтовой шахтой в под.3	75м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Оборудование пандуса для колясок в под. 7		июнь	выполнено
		Ремонт отмостки у крыльца под.4 и спуска в подвал		апрель	выполнено
		Частичная окраска цоколя		май-июль	выполнено
		Ремонт кровли над лоджией кв. 306		август	выполнено
		Ремонт системы канализации в подвале п.1-3	<b>113,5 м/п</b>	Июль	Выполнено
		Установка балансировочных кранов на системе ГВС	10 шт.	август	выполнено
	Замена общедомового прибора учета ХВС п.8	1 шт.	октябрь	выполнено	
	Покраска лавочек и урн у подъездов	22шт.	июнь	выполнено	
	Покраска песочниц	2шт.	июнь	выполнено	
	Ремонт теннисных столов	2шт.		выполнено	
	Ремонт штукатурки цоколя	15м <sup>2</sup>	май	выполнено	
	Ремонт карусели	1шт.	октябрь	выполнено	

		Замена домофонного замка в колясочной п.9	1 шт.	октябрь	выполнено
		Устройство площадки под ТБО	1 шт.	октябрь	выполнено
		Ремонт уличных дорожек			выполнено
		Заделка ям на дороге бетоном	2м <sup>2</sup>	август	выполнено
	<b>ул. Урицкого, д.4</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Поверка приборов узлов учета отопления, ГВС, ХВС	1 компл	август	выполнено
		Подсыпка грунта на откосы дет. площадки у 3-го подъезда		Апрель	Выполнено
		Подсыпка песка в песочницу		Май-июнь	выполнено
		Покраска игрового оборудования и урн		июль	выполнено
		Восстановление ливневого водоотвода		июнь	выполнено
		Устройство стоянки для велосипедов у 2 под.		август	выполнено
		Ремонт покрытия на детской площадке	1 м <sup>2</sup>	август	выполнено
		Частичный ремонт плитки на крыльцах		Июнь, август	выполнено
		<b>ул. Свободы, д.16/1</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь
	Ревизия запорной арматуры			июнь	выполнено
	Работа по содержанию и текущему ремонту			Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	Уборка придомовых территорий			Январь-декабрь	Выполняется регулярно
	Покос травы			июнь-август	Выполняется по графику
	Замена расходомеров на узле учета ГВС		2 шт.	июль	выполнено
	Ремонт кровли в местах примыкания к канализационным вытяжкам		8 м <sup>2</sup>	Октябрь	выполнено
	Ремонт примыкания отмостки к цоколю по всему периметру		95,9 м/п	Июнь	Выполнено
	Подсыпка ПГС		2 м <sup>3</sup>	июнь	выполнено
	Покраска лавочек, урн и двери 1 под.			август	выполнено

		Восстановление резервного электрокабеля		июль	выполнено
	<b>ул. Свободы, д.20</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Установка почтовых ящиков в под.2		ноябрь	выполнено
		Установка ограждений на газонах		июнь	выполнено
		Частичный ремонт пола на межлестничных площадках		Сентябрь	выполнено
		Замена ввода на отоплении, ГВС и ХВС		Июль-август	выполнено
		Установка шаровых кранов на вводе ХВС в подвале	2 шт.	июль	выполнено
		Замена запорной арматуры на узле учета ХВС в подвале	2 шт.	август	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	2 м <sup>3</sup>	июнь	выполнено
		Подсыпка ПГС		Июнь	выполнено
		Установка скамьи у 2 под.		сентябрь	выполнено
	Замена мусорных контейнеров	5 шт.	Март - октябрь	выполнено	
	<b>ул. Карла-Маркса, д.14</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Замена магистрали ХВС		май	Выполнено
		Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС в подвале	21 шт.	апрель	выполнено
	Частичный ремонт кровли вокруг приемных воронок под. 1 и 3		Июнь-август	Требуется кап. ремонт кровли	
	<b>ул. Центральная, д.2а</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено

		Работа по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	Выполняется регулярно
		Покос травы		июнь-август	Выполняется по графику
		Замена вводных задвижек на шаровые краны на отоплении	2 шт.	июнь	выполнено
		Восстановление откоса у входной двери под. 2		Июнь	выполнено
		Ремонт и окраска цоколя		август	выполнено
		Покраска урн		Июнь	Выполнено
		Косметический ремонт подъездов		Август-сентябрь	выполнено
		Кронирование деревьев		июнь	выполнено
		Частичный ремонт отмостки		июль	выполнено
		Замена стекол окон. рам на лестничных клетках		сентябрь	выполнено
		Установка светильников		сентябрь	выполнено
		Восстановление водоприемной воронки		август	выполнено
		Частичный ремонт кровли	8 м <sup>2</sup>	июнь	выполнено
		Частичная окраска фасада здания от надписей	8 м <sup>2</sup>	октябрь	выполнено
		Ремонт лепного карниза	1 м <sup>2</sup>	май	выполнено