

План работ на 2017 год по ООО "Домострой"

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объем работ | Срок исполнения | Примечания |
|-------|-----------------------------|--|------------------|------------------|---|
| 1 | ул. Тверская, д. 31 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт. | июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| 2 | ул. Тверская, д. 33 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт. | июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт крыльца под. 1 | 4 м ² | май | выполнено |
| | | Замена задвижки на элеваторе на подаче отопления | 1 шт | май | выполнено |
| 3 | ул. Октябрьская, д. 2 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт | Июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | доп.работы | подсыпка ПГС | 20м3 | сентябрь | выполнено |

| | доп.работы | ремонт кровли | | октябрь | выполнено |
|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| 4 | ул. Октябрьская, д. 3 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт | июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт кровли | 2 м ² | июль | выполнено |
| 5 | ул. Октябрьская, д. 4 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт | Июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт кровли по периметру | | июнь-август | выполнено |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 6 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт | Июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|------|------------------|--|
| | | Замена задвижки на шаровый кран на отоплении (обратка) | 1 шт | май | выполнено |
| | доп.работы | ремонт кровли | | октябрь | выполнено |
| 7 | ул. Октябрьская, д. 8 | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Ревизия узла управления | 1 шт | Июнь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска задвижек | | август | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Установка шаровых кранов перед элеватором | 2 шт | июль | выполнено |
| | доп.работы | ремонт кровли | | октябрь | выполнено |
| 8 | Октябрьская, д.15 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | Июнь | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления | | июнь | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территории | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Окраска лавочек и урн | | июнь | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт крыльца под.1, 3 | | июнь | выполнено |
| | | Ремонт цоколя по периметру дома | | июнь | выполнено |
| | | Покраска лавочек, урн и входных дверей | | июнь | выполнено |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|----------------|--|
| | | Замена светильников на крыльцах и в тамбурах под.1 - 3 | | март | выполнено |
| | | Установка защитного ограждения на мусорный "домик" | 20 м ² | март | выполнено |
| | | Косметический ремонт тамбура под.2 | | июнь | выполнено |
| | | Утепление наружных стен (штукатурка) кв. 32, 36 | | июнь-август | выполнено |
| | | Замена задвижки на шаровый кран на отоплении (обратка), на элеваторе | 1 шт. | июль | выполнено |
| | | Замена радиаторов на 1 этаже 2 подъезда с увеличением секций с 9 до 28 шт. | | август | выполнено |
| | | Подсыпка грунта | 1 м ³ | июнь | выполнено |
| | | | | | |
| 9 | ул. Октябрьская, д.17 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления | | июнь | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Устройство козырька над 2 под. | | Июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт крылец под. 1, 2, 3 | | Июнь-август | выполнено |
| | | Утепление наружной стены (штукатурка) кв.47 | | Июнь-август | выполнено |
| | | Восстановление козырька над нежилым помещением № 2 (Судебный участок) | 6 м ² | апрель | выполнено |
| | | Ремонт асфальтного покрытия напротив под. 1 | | Июнь-август | перенос на 2018год |
| | | Ремонт кровли над кв.36, 39 | 60 м ² | Июнь-август | перенос на 2018год |
| | | Выравнивание сливов на крыше и заделка трещин лепнины | | Июнь-август | перенос на 2018год |
| | | Замена разбитых и составных стекол в под.1 | 9 м ² | апрель | выполнено |
| | | Покраска лавочек, урн, входных дверей | | июнь | выполнено |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|--------------------|------------------|--|
| | доп.работы | изготовление и установка поручня 1,3 подъезды | | сентябрь | выполнено |
| 10 | ул.Тверская, д.4 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Выборочный ремонт межпанельных швов кв. 106, 175,176, 61, 80, 214, 33 и др. | | август | выполнено |
| | | Подсыпка песка в песочницу | 2 м ³ | май | выполнено |
| | | Косметический ремонт подъезда 3с заменой п/я. | | август | выполнено |
| | | Покраска игрового оборудования, лавок и урн | | июнь | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 1 м ³ | май | выполнено |
| | | Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале дома | 50 шт. | август | выполнено |
| | | Проверка счетчиков ХВС | 2 шт | август | выполнено |
| | | Ревизия и выборочная замена кранов Маевского на техэтаже | | август | выполнено |
| | | Ремонт примыкания кровли к машинному отделению под. 2 | 2 м/п | июль | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 0,5 м ³ | май | выполнено |
| | доп.работа | косметический ремонт подъезда 2 с заменой п/я. | | сентябрь | выполнено |
| | доп.работа | ремонт кровли на козырьках балкона кв.106,175,176,212 | | сентябрь-октябрь | выполнено |
| | доп.работа | подсыпка асфальтовой крошки на стоянку | 20м3 | сентябрь | выполнено |
| | доп.работа | бетонирование съездов из мусорокамер 1,2,3,4,5. | | сентябрь | выполнено |
| 11 | Тверская, д.8 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | | | | выполнено |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|----------------------|------------------|--|
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь – июль | |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Поверка приборов узлов учета отопления, ГВС и ХВС | | июль | выполнено |
| | | Покраска лавочек, урн | | июнь | выполнено |
| | | Подсыпка песка в песочницу | 1 м ³ | май | выполнено |
| | | Замена отслоившейся плитки в местах общего пользования | 10,08 м ² | май | выполнено |
| | | Замена доводчиков на двери | 2 шт. | январь | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 0,5 м ³ | май | выполнено |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12 | ул. Тверская, д.11 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь - декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Устройство пандусов откидных в подъездах (1,2) | 2 шт. | январь – декабрь | выполнено |
| | | Устройство помещения ИТП | | январь – декабрь | выполнено |
| | | Бетонирование места проседания асфальта у входа в мусорокамеру под. 1 | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт мусорного клапана под.3 | | июль | выполнено |
| | | Подсыпка песка в песочницу и под игровое оборудование | 1,5 м ³ | июнь | выполнено |
| | | Покраска игрового оборудования, лавочек, урн | | июнь | выполнено |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---------------------|------------------|--|
| | | Ремонт отмостки (торец дома под. 4) | 10 м ² | июнь-август | выполнено |
| | доп работа. | ремонт межпанельных швов кв.123,77 | | август-сентябрь | выполнено |
| | | | | | |
| 13 | ул. Тверская, д.12 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Покраска цоколя | | июнь | выполнено |
| | | Замена отслоившейся плитки в местах общего пользования | 6,03 м ² | май | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 2,5 м ³ | май | выполнено |
| | | Проверка приборов узлов учета отопления, ГВС,ХВС | | июль | выполнено |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14 | ул. Тверская, д.14 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | Июнь - июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Подсыпка песка на детскую площадку | | май | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Покраска цоколя | | май | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 2,5 м ³ | май | выполнено |
| | | Восстановление ступеней крыльца у неж/пом №6 | | май | выполнено |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--------------------|----------------|---|
| | | | | | |
| 15 | ул. Тверская, д.15 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Частичный ремонт дороги у под. 5 (заделать яму) | | Июль-август | перенос на 2018год |
| | | Закреть торцы козырьков крылец металлическим поясом | | апрель | выполнено |
| | | Ремонт крылец 2, 5 под. | | июль | выполнено |
| | | Косметический ремонт подъезда №5 | | июнь | выполнено |
| | | Замена светильников на крыльцах | 6 шт. | июнь | выполнено |
| | | Подсыпка ПГС на автостоянку | 30 м ³ | апрель | выполнено |
| | | Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале дома | 27 шт | июнь-август | |
| | | Поверка счетчиков ХВС | 2 шт | август | |
| | | Замена почтовых ящиков под. 5 | 36 шт. | июль | выполнено |
| | | Подсыпка грунта на газоны | 0,5 м ³ | июнь | выполнено |
| | доп.работа | изготовление и установка поручня в 1-ом подъезде | 1 | май | выполнено |
| | | | | | |
| 16 | ул. Тверская, д.16 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | Июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | Июнь-июль | выполнено |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------|----------------|---|
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | Январь-декабрь | |
| | | Подсыпка песка на игровую площадку | 3 м ³ | Май | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Частичное восстановление плитки на крыльцах | | июнь | выполнено |
| | | Ремонт дороги между Тверской, д.14 и д.16 | | июнь-август | частично |
| | | Ремонт козырьков крылец и тамбуров | | июнь-август | выполнено |
| | | Поверка приборов узлов учета отопления, ГВС, ХВС | | август | выполнено |
| | | | | | |
| 17 | ул. Володарского, д. 4/18 ^А | Работы по содержанию и текущему ремонту | | Январь-декабрь | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Покраска лавочек, урн, игрового оборудования | | Июнь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Частичная покраска стен и цоколя от надписей | | июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт штукатурного слоя на прямках под. 3 и под.5 | | Июнь-август | перенос на 2018год |
| | | Ремонт примыкания отмостки к цоколю по периметру дома под. 4-под.6 | | Июнь-август | выполнено |
| | | Организовать водоотводящий канал ливневой канализации у 4- го подъезда | | апрель | выполнено |
| | | Ремонт кровли над 2 под. | 440 м ² | июнь | выполнено |
| | | Ремонт кровли балкона над кв. 35, 79, 78 | 30 м ² | июнь | выполнено |

| | | | | | |
|----|--|--|--------|----------------|--|
| | | Ремонт кровли машинного отделения под. 7 | 38,2м2 | июнь-август | выполнено(сент.) |
| | | Ремонт отмостки 6 под. | 5 м² | июнь | выполнено |
| | | Ремонт крылец с 3 по 7 под. | | Июнь-август | выполнено |
| | | Покраска стен в 7 подъезде от входной группы до 2 этажа | | апрель | выполнено |
| | | Частичная покраска стен от надписей в подъезде 2 | | апрель | выполнено |
| | | Ремонт кровли над мусорокамерой под. 7 | 4 м² | июнь-август | выполнено |
| | | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС под. 1,2 | | июнь-август | выполнено |
| | | Замена кранов на стояках отопления (подвал 4) | 2 шт | июнь-август | выполнено |
| | доп.работа | устройство парковки для автомобилей с подсыпкой асфальтовой крошки + ремонт газонного ограждения | 10м3 | октябрь | выполнено |
| | доп.работа | устройство крана для уборки подъездов в 5 подъезде | | август | выполнено |
| | | | | | |
| 18 | ул. Володарского, д. 4/18^Б | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Частичный ремонт цоколя | | Май-июнь | |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | Январь-декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт крылец под.1 и под.2 | | Июнь-август | выполнено |
| | | Ремонт кладки прямка и крыльца офиса | | Июнь-август | перенос на 2018 год |
| | | Восстановление водостока у крыльца 2-го под. | | Июнь-август | не выполнено |
| | | Ремонт кровли балкона над кв. 33 | | июнь-август | выполнено (сент.) |
| | | Ремонт кровли над 2 подъездом | | июнь-август | выполнено (сент.) |
| | | Ремонт кровли над тамбурами и мусорокамерами под.1 и 2 | | июнь-август | выполнено (сент.) |
| | | Замена задвижек на шаровые краны, промывка счетчика ХВС на узле учета в полвале 2 | | июнь-август | выполнено |
| | | Поверка Pt -500 (узлы учета ГВС и отопления) | | Июнь-август | выполнено |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|---|
| 19 | Ул. Вернова, д. 3 ^А | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполняется в течении летнего периода |
| | | Покраска решеток на входных лоджиях | | Июнь-август | |
| | | Ремонт стяжки крыльца под.5, 9 | 7,2 м ² | Июнь-июль | |
| | | Ремонт кровли с восстановлением системы обогрева водостока – подъезд 11 | | Июнь-июль | |
| | | Ремонт кровли под. 7 | | май | |
| | | Ремонт над лоджией кв. 270 (течет по бокам сверху) | | июнь | |
| | | Ремонт плитки в жилых и лифтовых холлах | | январь-декабрь | |
| | | Ремонт детских каруселей и качелей (замена сидений) | | май | выполнено |
| | | Подсыпка песка в песочницу | | Апрель-май | выполнено |
| | | Завоз земли | | Апрель-май | выполнено |
| | | Замена балансировочных клапанов на отоплении под.1 - 2 | 3 шт | Июнь-август | |
| | доп.работы | Произведен косметический ремонт 11 секции | | | |
| | доп.работы | Частичный ремонт и покраска цоколя | | | |
| | доп.работы | Ремонт площадки у входа в 5,6 и 7секцию | | | |
| | доп.работы | Ремонт кровли над машинными отделениями 5 и 6 секции | 150 м ² | | |
| | доп.работы | Ремонт кровельного покрытия с заменой сливов на лоджии кв.306 | | | |
| | доп.работы | Ремонт и покраска входных металлических дверей 4 и 5 секция | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|
| | доп.работы | Ремонт решетки ограждения входа на тех.этаж 6 секция | | | |
| | доп.работы | Покраска металлического ограждения детской площадки - 112п/м | | | |
| | доп.работы | Устройство плиточного покрытия на площадке перед входом в 11секцию | 30м ² | | |
| | доп.работы | Подсыпка песка на территории детской площадке | 20м ³ | | |
| | доп.работы | Ремонт потолка входной группы | 12м ² | | |
| | доп.работы | Ремонт футбольных ворот на площадке | | | |
| | доп.работы | Ремонт детского игрового оборудования с заменой элементов. | | | |
| | доп.работы | Покраска игрового оборудования | | | |
| | доп.работы | Ремонт и покраска скамеек и урн. | | | |
| 20 | ул. Урицкого, д.4 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | |
| | | Подсыпка песка в песочницу | 0,5м ³ | Май-июнь | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь- июль | выполнено |
| | | Покраска урн, игрового оборудования | | июнь | выполнено |
| | доп.работы | устройство стоянки для велосипедов у 2-го подъезда | | июнь | выполнено |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------|------------------|--|
| 21 | ул. Свободы, д.16/1 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Покраска лавочек и урн | | Июль-август | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Стрижка газонов | | июнь- июль | выполнено |
| | | Космет. ремонт участка стены под.2 | 7,5 м ² | май | выполнено |
| | | Подсыпка ПГС | 10 м ³ | июнь | выполнено |
| | | Ремонт кровли над кв. 14, 15 | 125 м ² | сентябрь | выполнено |
| | | Поверка вычислителя и Pt-500 узла учета ГВС | | август | выполнено |
| | | Замена участка стояка отопления с краном Ду 20 под кв. 1 | | Июль-август | выполнено |
| | доп.работы | подсыпка асфальтовой крошки | 10м3 | сентябрь | выполнено |
| | доп.работы | изоляция трубопроводов в подвале | 14м/п | ноябрь | выполнено |
| 22 | ул. Свободы, д.20 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Окраска лавочек и урн, малых игровых форм, фасада | | Июнь-июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Подсыпка песка в песочницу, под игровое оборудование | 3 м ³ | май | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь- август | выполнено |
| | | Косметический ремонт 2 подъезда с заменой п\я. | | июнь | выполнено |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--------|------------------|--|
| | | Замена мусорных клапанов под. 4 | 2 шт. | июнь | выполнено |
| | | Подсыпка грунта | 4,5 м³ | июнь | выполнено |
| | | Поверка счетчика ХВС | 1 шт | август | выполнено |
| | | Прочистка, ревизия и замена отдельных участков канализационных кухонных стояков в доме | | июнь | выполнено |
| | доп.работы | Косметический ремонт 5 подъезда с заменой п\я. | | октябрь | выполнено |
| | доп.работы | подсыпка асфальтовой крошки | 10м3 | сентябрь | выполнено |
| | доп.работы | ремонт ступеней у запасного выхода маг."Мебель" | | октябрь | выполнено |
| | доп.работы | изготовление газонных ограждений | | май | выполнено |
| | | | | | |
| 23 | ул. Карла-Маркса, д.14 | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Покраска лавочек и урн, входных дверей | | Май-июнь | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | |
| | | Стрижка газонов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Выборочный ремонт межпанельных швов | | Июнь-август | выполнено |
| | | Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале дома | 42 шт | Июнь-август | выполнено |
| | | Поверка счетчика ХВС | 1 шт | август | выполнено |
| | доп.работы | замена почтовых ящиков 1 подъезд | | сентябрь | выполнено |
| | | | | | |
| 24 | ул. Центральная, | Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы | | июнь- июль | выполнено |
| | | Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС | | июнь- июль | выполнено |
| | | Работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | выполняется в течение года. |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|--|
| | | работы по содержанию и текущему ремонту | | январь – декабрь | согласно графика |
| | | Уборка придомовых территорий | | январь – декабрь | выполняется в течение года, согласно графика |
| | | Восстановление водосточных труб | | март | выполнено |
| | | Стрижка газонов | | июнь-август | выполнено |
| | | Подсыпка грунта | 2 м ³ | июнь | выполнено |
| | доп работы | бетонирование площадок перед входом в подъезды | | октябрь | выполнено |