

## Исполнение плана работ на 2018 год по ООО "Домострой"

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Срок исполнения	Примечания
1	<b>Тверская, д. 31</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт.	июнь	<b>выполнено</b>
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	<b>выполнено</b>
		Стрижка газонов		июнь-август	<b>выполнено</b>
		ремонт кровли	2м2	апрель	<b>выполнено</b>
2	<b>Тверская, д. 33</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт.	июнь	<b>выполнено</b>
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	<b>выполнено</b>
		Стрижка газонов		июнь-август	<b>выполнено</b>
		Замена задвижки на элеваторе	1 шт.	июнь	<b>выполнено</b>
	<b>доп.работа</b>	Монтаж наружного освещения у 3-го подъезда		октябрь	<b>выполнено</b>
	<b>доп.работа</b>	Ремонт крыльца 3-го подъезда		октябрь	<b>выполнено</b>
3	<b>Октябрьская, д. 2</b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика

		Ревизия узла управления	1 шт	Июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
	доп.работа	ремонт кровли		апрель	выполнено
	доп.работа	подсыпка ПГС		май	выполнено
4	Октябрьская, д. 3	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт	июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Замена задвижки на элеваторе отопления подача с линии	1 шт.	июнь	выполнено
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
5	Октябрьская, д. 4	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт	Июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено

	доп.работа	Ремонт кровли		апрель	выполнено
6	Октябрьская, д. 6	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт	Июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек	1 шт.	июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
	доп.работа	Ремонт кровли		апрель	выполнено
7	Октябрьская, д. 8	Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Ревизия узла управления	1 шт	Июнь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска задвижек		июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		ремонт кровли над кв.5	3 м2	май	выполнено
	доп.работа	восстановление кладки фундамента		октябрь	выполнено
	доп.работа	демонтаж и монтаж электрооборудования в местах общего пользования дома		декабрь	

8	<b>Октябрьская, д.15</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		Июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления		июнь	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территории		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Окраска лавочек и урн		июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		закрасить надписи на фасаде		май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	Ремонт 1,2,3 подъездов		июль-октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	Обрезка деревьев		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	подсыпка ПГС		ноябрь	выполнено
9	<b>Октябрьская, д.17</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления		июнь	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		Июнь-август	выполнено
		Ремонт асфальтного покрытия напротив под. 1		Июнь-август	выполнено
		ремонт кровли над кв.11 и 12	60 м <sup>2</sup>	Июнь-август	выполнено
		ремонт крыльца плиткой 4 подъезд	2м <sup>2</sup>	сентябрь	выполнено

		штукатурка фасада кв.4;54;55		июль-август	выполнено
		Покраска лавочек, урн		июнь	выполнено
		Выравнивание сливов на крыше и заделка трещин лепнины	20м2	май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	перенос газонного ограждения для расширения парковки с подсыпкой ПГС	20м3	июль	выполнено
	<b>доп.работа</b>	изготовление и установка поручня у 4-го подъезда		октябрь	выполнено
10	<b>Тверская, д.4</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Выборочная замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале дома.		Июнь-август	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		Июнь-август	выполнено
		покраска газонного ограждения			выполнено
		Подсыпка песка в песочницу под игровое оборудование	2 м³	май	выполнено
		частичная покраска фасадов (надписи)	1м2	май	выполнено
		Покраска игрового оборудования, лавочек и урн		май	выполнено
		замена электросчетчиков	4 шт	сентябрь	выполнено
		спиливание тополей	2 шт.	март	выполнено
	<b>доп.работа</b>	косметический ремонт 1-го подъезда с заменой п.ящиков		июль	выполнено
	<b>доп.работа</b>	подсыпка ПГС и асфальтовой крошки на парковку		июнь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных стояков ХВС в квартирах	11 кв.	январь-декабрь	выполнено

11	<b>Тверская, д.8</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь – июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		Покраска лавочек, урн		июнь	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу	1 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		ремонт штукатурного слоя над кв.21;2п.8эт. кв/холл; 2п.6э з.выход;2п5эт.кв.холл; 1п.5 этаж зап.выход		июнь-август	перенос на 2019 г.
		ремонт напольной плитки 2п.5эт.(10шт.)		август	перенос на 2019 г.
		просела отмостка;трещины на цоколе		июнь-август	перенос на 2019 г.
		замена электросчётчиков	2 шт.	сентябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	теплоизоляция наружных стен кв.44;56;85;33		октябрь	выполнено
12	<b>Тверская, д.11</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь - декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		Покраска лавочек, урн		июнь	выполнено
		покраска двери в подвал и перил у подъездов	1 шт.	июнь	выполнено

		ремонт межпанельного шва кв.123		ноябрь	выполнено
		замена электросчётчиков	2 шт.	апрель	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт отмостки у 1-го и 4-го подъездов		май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	расширение парковки		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных стояков ХВС в квартирах	7 кв.	январь-декабрь	выполнено
13	<b>Тверская, д.12</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		август	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		ремонт лестниц запасного выхода		сентябрь	выполнено
		расшивка швов на переходных лоджиях 2п 10 и 9эт.		август	перенос на 2019 г.
		покраска швеллера 2п.3эт.переход.лоджия	6м/п	август	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт площадки у входа во 2-ой подъезд		сентябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	установка защитных кожухов на крыльцах 1 этажа		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт кирпичной кладки 4-ый этаж		июнь	выполнено
14	<b>Тверская, д.14</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		август	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	выполнено

		Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Подсыпка песка на детскую площадку		май	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		покраска швеллера 2п.3 этаж;3п-2-6эт.		май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт напольной плитки на переходной лоджии 2 подъезд 2 этаж		сентябрь	выполнено
15	<b>Тверская, д.15</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		август	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	вполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		Частичный ремонт дороги у под. 5 (заделать яму)		Июль-август	перенос на 2019г. (Губернат. Программа)
		закраска надписей на фасаде		май	выполнено
		ремонт крылец 1 и 6 подъезды			перенос на 2019г.
		замена урн	6 шт.	июнь	выполнено
		покраска лавочек, поручней и стоянок для велосипедов		май	выполнено
		замена электросчётчиков	1 шт.		выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт примыканий к машинным помещениям 3 и 5 под.		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт кровли над 3 и 5 подъездах		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных стояков ХВС в квартирах	8 кв.	январь-декабрь	выполнено



16	<b>Тверская, д.16</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	
		Подсыпка песка на игровую площадку	3 м <sup>3</sup>	Май	выполнено
		Стрижка газонов		Июнь-июль	выполнено
		Ремонт дороги между Тверской, д.14 и д.16		июнь-август	выполнено
		Выравнивание стяжки под лоджией кв.1;4		октябрь	выполнено
		установка водосточных труб на стенах входных тамбуров (8 штук)		июнь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт плитки на крыльцах подъездов		октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	Утепление фасада кв.85		ноябрь	выполнено
17	<b>Володарского, д. 4/18<sup>А</sup></b>	Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	выполнено
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покраска лавочек, урн, перил,цветочниц, игрового оборудования		Июнь	выполняется в течение года, согласно графика
		Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Стрижка газонов		Июнь-август	июнь-сентябрь
		Частичная покраска стен и цоколя от надписей		май	выполнено
		Ремонт штукатурного слоя на прямках под. 3 и 5 под.и угол 3 под.(цоколь)		Июнь-август	выполнено
		ремонт крыльца 1 подъезд		июль	выполнено

		отслоился штукатурный слой на крыльце зап.выхода 1 подъезд			перенос на 2019г.
		ремонт примыканий на кровле (5,4,3 под.)		август	выполнено
		Замена почтовых ящиков 2 под.		июль	выполнено
		Замена электросчетчиков.	4 шт.		выполнено
		установить парапет на лоджии (5 под.)и над кв. 81		август	выполнено
		ремонт козырька у офиса "Альтернатива"		октябрь	выполнено
		теплоизоляция стен кв.61		ноябрь	выполнено
		штукатурка пандуса - 7 подъезд			перенос на 2019г.
		просела отмостка по периметру 2 подъезда		август	выполнено
		ремонт кровли над лоджией кв.33, 36.		август	выполнено
		замена песочницы		Май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ямочный ремонт внутридворовой территории		июль	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных сояков ХВС в квартирах	10 кв.	Январь-декабрь	выполнено
18	<b>Володарского, д. 4/18<sup>Б</sup></b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	выполнено
		Частичный ремонт цоколя сторца 2 под.		июнь	
		Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		Июнь-август	выполнено
		Восстановление водостока у крыльца 2-го под.		Июнь-август	перенос на 2019 г.
		покраска потолка тамбура 1 под.		август	перенос на 2019 г.
		покраска лавочек, урн,перил, цветочниц		май-июнь	выполнено
		ремонт примыкания на низкой кровле над входом в подвал у 1 подъезда		август	выполнено

	<b>доп. работа</b>	мытьё мусорокамеры 1 подъезд		октябрь	выполнено
19	<b>Вернова, д. 3<sup>А</sup></b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		август	выполнено
		Ревизия запорной арматуры		июнь	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Покос травы		Июнь-август	выполняется в течении летнего периода
		Покраска решеток на входных лоджиях		Июнь-сентябрь	выполнено
		Ремонт крылец( замена плиток на парапетной части) 2,3,4,6,7,8,9,10 подъезды	27 шт.	Июнь-июль	выполнено
		Ремонт кровли под. 4.6,8,9		июль-август	выполнено
		ремонт козырьков над переходными лоджиями 10 этажа-1,2,3 п-ды		июнь-август	выполнено
		ремонт козырьков над входами в колясочную 4,6,7 подъезды		июнь-август	выполнено
		ремонт примыкания кровли к парапету - 3 подъезд		июнь-август	выполнено
		Подсыпка песка в песочницу		май	выполнено
		Установка газонного ограждения в районе 6 секции		Апрель	выполнено
		Ремонт подъездов 3,4,5,6,7,8,9,10		январь-сентябрь	выполнено
		Поверка (замена) счетчика ХВС - 1 шт (подъезды 1-3).		Июнь	выполнено
		Замена электросчетчиков 2 шт. Поверка электросчетчика 1 шт.			выполнено
		Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной			

20	Урицкого, д.4	системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	
		Подсыпка песка в песочницу	0,5м³	Май-июнь	выполнено
		Стрижка газонов		июнь- июль	выполнено
		Покраска урн, лавочек, игрового оборудования		июнь	выполнено
		подсыпка грунта на откос детской площадки		май	выполнено
		ремонт плитки на крыльце 1 под.		июнь	выполнено
		покраска входных дверей			перенос 2019г.
		3 под.6 эт.сломана форточка на м/эт.площадке.		июнь	выполнено
	доп.работа	покраска наружных труб газопровода		август	выполнено
	доп.работа	ремонт штукатурного слоя с покраской стен входов в подвал 1,3 подъездов		август-сентябрь	выполнено
	доп.работа	ремонт кровли над кв.23,24		сентябрь	выполнено
21	Свободы, д.16/1	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	выполнено
		Покраска лавочек и урн		май	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Стрижка газонов		июнь- июль	выполнено
		замена кровли над входом в подвал		май-июнь	выполнено
		ремонт кровли	120м²	июль	выполнено
		на кзырьке 2 подъезда заменить линокром	2м²		перенос 2019г.

		восстановить разрушающуюся кладку над кв.13,32	10м2	август	выполнено
		герметизация трещин на отмостке по периметру дома	40м2	август	выполнено
		герметизация примыканий стены к полу в подвале		июль	выполнено
	<b>доп.работа</b>	восстановление крыльца у 1-го подъезда		июль	выполнено
22	<b>Свободы, д.20</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Окраска лавочек и урн, малых игровых форм, фасада, цоколя у мебельного магазина.		Июнь-июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Подсыпка песка в песочницу, под игровое оборудование	3 м <sup>3</sup>	май	выполнено
		Стрижка газонов		июнь- август	выполнено
		установка пандуса 5 подъезд		июнь	выполнено
		замена электросчётчиков	2 шт.	июнь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	монтаж газонных ограждений		сентябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	изготовление и установка лавочки у 3-го подъезда	1 шт.	октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных стояков ХВС в квартирах	4 кв.	январь-декабрь	выполнено
23	<b>ул. Карла-Маркса, д.14</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено

		ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Покраска лавочек, урн и перил		Май-июнь	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	
		Стрижка газонов		Июнь-август	выполнено
		Косметический ремонт тамбурного холла 1 под.			перенос 2019г.
		Замена электросчетчиков.	2 шт.	Май	выполнено
		подсыпка песка у лавочек		май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	ремонт примыканий к машинным отделениям	3 шт.	октябрь	выполнено
	<b>доп.работа</b>	изготовление и установка пандуса у 1-го подъезда		март	выполнено
	<b>доп.работа</b>	замена транзитных стояков ХВС в квартирах	2 кв.	январь-декабрь	выполнено
24	<b>Центральная, д.2а</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Восстановление водосточных труб		март	выполнено
		Стрижка газонов		июнь-август	выполнено
		Ремонт цоколя	64,42	май-июнь	выполнено
		закрасить надписи на фасаде		май	выполнено
	<b>доп.работа</b>	частичный ремонт фасада		июль	выполнено

25	<b>Тверская, д.24</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июль	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		Июнь-июль	выполнено
		Работы по содержанию и текущему ремонту		Январь-декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Уборка придомовых территорий		Январь-декабрь	
		Подсыпка песка на игровую площадку	0,3 м <sup>3</sup>	Май	выполнено
		Стрижка газонов		Июнь-июль	выполнено
		покраска входных дверей в подъезды и подвалы	8 шт.	май	выполнено
		покраска лавочек, игрового оборудования, урн и перил		май	выполнено
26	<b>Карла Маркса 12</b>	Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы		июнь	выполнено
		Ревизия запорной арматуры на системе отопления и ГВС		июнь- июль	выполнено
		Уборка придомовых территорий		январь – декабрь	выполняется в течение года, согласно графика
		Работы по содержанию и текущему ремонту		январь – декабрь	
		Стрижка газонов		июнь- июль	выполнено
		Покраска урн, игрового оборудования		июнь	выполнено
	<b>доп. работа</b>	изготовление и установка велопарковок	3 шт.	сентябрь	выполнено